

ZAC CONFLUENCE								
Trésorerie								
07/04/2022	Bilan 2021		Réalisé					
DEPENSES	Bilan 2021	A fin 2021	2 022	A fin 2022	2 023	2 024	Nouveau bilan	
	€ HT	€ HT		€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
Etudes pré-opérationnelles	127 553	127 554	0	127 554	0	0	127 554	
Acquisitions	2 419 616	2 419 616	0	2 419 616	0	0	2 419 616	
Mise en état des sols	73 222	55 222	0	55 222	18 000	0	73 222	
Travaux	5 969 630	5 587 092	48 827	5 635 920	267 650	162 000	6 065 570	
Gestion	387 259	387 483	1 800	389 283	7 000	4 000	400 283	
Frais financiers	389 909	336 350	3 267	339 617	6 045	3 045	348 706	
Rémunération société	584 753	574 600	9 227	583 827	17 539	9 950	611 316	
							0	
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>9 951 942</b>	<b>9 487 917</b>	<b>63 121</b>	<b>9 551 036</b>	<b>316 232</b>	<b>178 995</b>	<b>10 046 264</b>	
<b>RECETTES</b>								
Ventes								
en TVA	5 147 275	4 330 598	130 040	4 460 638	511 267	288 464	5 260 369	
Cessions collectivités	0	0	0	0			0	
Subventions	10 617	10 617	0	10 617			10 617	
Indemnisation TEREGA	8 370	8 370	0	8 370			8 370	
Participations	4 734 171	3 934 169	266 667	4 200 836	266 668	266 668	4 734 171	
Produits financiers	52 154	52 156	0	52 156			52 156	
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>9 952 586</b>	<b>8 335 910</b>	<b>396 707</b>	<b>8 732 617</b>	<b>777 935</b>	<b>555 132</b>	<b>10 065 683</b>	
Recettes - Dépenses	644	-1 152 006	333 585	-818 419	461 703	376 137	19 419	
Cumul recettes - dépenses					-356 719	19 419		
<b>FINANCEMENT</b>								
Emprunt	3 100 000	2 500 000	467 086	2 967 086			2 967 086	
Amortissement emprunt	-3 100 000	-2 500 000		-2 500 000	-233 543	-233 543	-2 967 086	
Avance	352 082	352 082	0	352 082			352 082	
Remboursement avance	-352 082		0			-352 082	-352 082	
Mouvement de TVA	-555	-5 555	4 383	-1 172			-1 172	
Remboursement TVA	0		0					
Fournisseurs et divers	-30 658			0			0	
Remboursement fournisseurs et divers	-33 626	36 147	-5 382	30 765	-29 595		1 170	
<b>Total financement</b>	<b>0</b>	<b>382 674</b>	<b>466 087</b>	<b>848 761</b>	<b>-263 138</b>	<b>-585 625</b>	<b>0</b>	
Trésorerie après financement	7 506	-769 332	799 672	30 342	198 565	-209 488	19 419	
Cumul après financement					228 905	19 419		



<b>ZAC CONFLUENCE</b>							
<b>Acquisitions</b>							
<b>Acquisitions</b>		<b>2 022</b>	<b>2 023</b>	<b>2 024</b>	<b>Total</b>	<b>Observations</b>	
<b>Total en m²</b>	<b>467 123</b>	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT		
Superficie (m²)							
Acquisitions					1 647 591		
Landier					160 000		
Jardins d'aquitaine					600 000		
Indemnités d'éviction commerciale							
Future maison de l'économie							
Terrain valorizon							
Frais notariés					12 025		
<b>TOTAL HT</b>					2 419 616	5,18 € / m² acquisition	



<b>ZAC CONFLUENCE</b>								
<b>Travaux</b>								
<b>Travaux</b>	<b>2 020</b>	<b>2 021</b>	<b>2 022</b>	<b>2 023</b>	<b>2 024</b>	<b>Total</b>	<b>Observations</b>	
	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT		
Travaux de finitions et entretien		18 816	2 621			4 432 137		
Avenue des Landes	147 109	1 261		38 950		517 620	2023 : remboursement TE 47 et Orange	
Espaces verts Avenue des Landes	7 472	27 642	868			35 982		
Cheminevements ZAC / Bourg	306 755					424 280		
Déplacement palette								
Cheminement giratoire ASF								
Chemin SDIS (trottoir + éclairage)								
Chemin rural n°4 (vers waterair) (trottoir+éclairage)								
Chemin rural n°4 (vers le bourg) (trottoir + busage + éclairage)								
Trottoir giratoire RD 108								
RD 108 (vers le bourg) Trottoir + éclairage								
RD 108 (vers Valorizon) Trottoir								
Haie arbustive				30 000		30 000		
Changement des éclairages en LED				20 000		20 000		
Viabilisation terrain valorizon								
Marquage au sol								
Parking PL Av. Confluence en face RIS					67 000	67 000		
Video surveillance			30 518			30 518		
Voie AMAT et pont								
Voie acces ZB 160								
Busage fossé RD 8			14 820			14 820		
Reprise ouvrage au dessus du REC				35 000	40 000	75 000		
RD 108 assainissement collectif				89 000		89 000	Total travaux assainissement coll = 178 000 €, prise en charge à 50% par SEM47	
Parking Gerin		11 993				11 993		
Eclairage	65 356	9 982				75 338		
Imprévus	3 024			40 000	45 000	105 574		
Concessionnaires et divers				5 000		47 988		
Maître d'oeuvre	16 516			7 700	10 000	83 635	5,00%	montant des travaux
CT								
SPS				2 000		4 685	1,00%	montant des travaux
Bureau de contrôle								
Divers ( entretien, clôture ,,,)								
<b>TOTAL HT</b>	<b>546 232</b>	<b>69 694</b>	<b>48 827</b>	<b>267 650</b>	<b>162 000</b>	<b>6 065 570</b>		

## AR Prefecture

047-200068922-20230327-182023-DE  
Reçu le 30/03/2023

ZAC CONFLUENCE								
Ventes								
Ventes		2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	Total	Observations
Total en m <sup>2</sup>	402 649	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	
Vente (en m <sup>2</sup> )	402 649						3 569 024	
TB2S							18 780	
ATM							143 298	
Impasse Lhérisson	3 104					74 496	74 496	24€/m <sup>2</sup>
Fossé CD47	830				16 600		16 600	20€/m <sup>2</sup>
Funecap	6 507			130 040			130 040	20€/m <sup>2</sup>
Station bio GNV	9 174	183 480					183 480	20€/m <sup>2</sup>
ZO 264	5 500					132 000	132 000	24€/m <sup>2</sup>
ZB 243	5 123					81 968	81 968	16 €/m <sup>2</sup>
Landie : ZO231	18 374				330 732		330 732	18 €/m <sup>2</sup>
GERIN	11 075	132 946					132 946	12
DI LOC COM	10 664		213 280				213 280	20€/m <sup>2</sup>
Lot 26 + acces	10 929				163 935		163 935	15€/m <sup>2</sup>
Ecofrance	5 929		67 548				67 548	11
Terrain de Valorizon	8 355							
Loyers gerin		2 242					2 242	
<b>TOTAL ventes HT</b>		318 668	280 828	130 040	511 267	288 464	5 260 369	











